

Informacja z realizacji zadań Funduszu Sołeckiego w 2025 roku

(stan na 10 wrzesień 2025 r.)

Wydział Rozwoju Gminy i Inwestycji Urzędu Gminy Zamość

Borowina Sitaniecka

Budowa drogi gminnej nr 110445L i 110401L w m. Borowina Sitaniecka (opracowanie dokumentacji) (M.M.)

budżet: 142 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 40 738,02 zł, wydatki: zaangażowane: 141 516,60 zł zrealizowane: 66,60 zł

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w postępowaniu przetargowym, tj. firmą MAKO CONSULTING Magda Kobojek - Łokaj, ul. Peowiaków 9/27, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 24 listopada 2025 r. Wartość umowy: 141 450,00 zł brutto
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej nr 110445L o długości ok. 250 m, szerokości 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej oraz drogi 110401L o długości ok. 770 m, szerokości 5,0 m i o nawierzchni bitumicznej.

Hubale

Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II (K.T.)

budżet: 28 981,10 zł w tym Fundusz Sołecki 23 981,10 zł, wydatki: zaangażowane: 22 750,67 zł zrealizowane: 22 750,67 zł

- ✓ W ramach zadania wykonano dwa urządzenia zabawowe: karuzelę tarczową oraz urządzenie sprawnościowe w postaci wielofunkcyjnego wspinaczkowego czworokąta wraz ze strefą bezpieczną, przez firmę Simba Group Sp. z o.o. Wartość prac wyniosła 22 750,67 zł.
- ✓ Zaplanowano we wrześniu dostawę i montaż huśtawki wagowej. Wartość montażu huśtawki wraz z dostawą wyniesie 5 412,00 zł.

Jatutów

Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów w zakresie budowy chodnika - wykonanie dokumentacji technicznej (M.M.)

budżet: 105 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 40 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 102 548,79 zł, zrealizowane: 0,00 zł

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyłonionym w postępowaniu przetargowym, tj. firmą ROAD PROJECT Michał Jeleń, Lipina Stara 59, 22-420 Skierbieszów z terminem realizacji do 24 listopada 2025 r. Wartość umowy: 102 548,79 zł brutto
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie chodnika z betonowej kostki brukowej o długości ok. 1000 mb na odcinku wzdłuż drogi gminnej nr 110385L – od skrzyżowania z drogą gminną nr 110408L (włączenie do istniejącego chodnika) do skrzyżowania z drogą gminną nr 110407L - odcinek łączący I i II Kolonię.

Lipsko Polesie

Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie (K.T.)

budżet: 163 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 31 242,95 zł, wydatki: zaangażowane: 162 658,89 zł, zrealizowane: 162 658,89 zł.

- ✓ Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe wraz ze strefą bezpieczną z gumowych mat przerostowych, zamontowano ławki i kosz na odpady oraz tablicę regulaminową.
- ✓ Prace wykonała firma Dr Spil z siedzibą w Katowicach. Wartość zadania: 162 658,89 zł.

Łapiguz

Budowa drogi gminnej nr 112220L w m. Łapiguz - opracowanie dokumentacji technicznej (K.T)

budżet: 60 819,02 zł w tym Fundusz Sołecki 48 819,02 zł, wydatki: zaangażowane: 60 245,40 zł, zrealizowane: 0,00 zł.

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyłonionym w postępowaniu przetargowym, tj. firmą KAWDROG inż. Franciszek Kawalec z terminem realizacji do 16 listopada 2025 r. Wartość umowy: 60 245,40 zł brutto.
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Projekt budowy drogi swoim zakresem obejmuje: budowę jezdni szerokości 5,00 m i długości ok. 361 m o nawierzchni asfaltowej oraz częściowo z betonowej kostki brukowej (na odcinku ok. 70 m - w miejscu kolizji z siecią gazową) w obustronnym krawężniku (na odcinku ok. 150 m - jednostronny krawężnik), budowę obustronnych poboczy gruntowych szerokości min. 0,75 m o nawierzchni ulepszonej, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów oraz wykonanie powierzchniowego odwodnienia drogi.

Mokre

Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre dz. geod nr 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 (opracowanie dokumentacji) (M.K.)

budżet: 61 500,00 zł w tym Fundusz Sołecki 58 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 61 010,00 zł, zrealizowane: 61 010,00 zł.

- ✓ Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przez firmę ROAD PROJECT Michał Jeleń, Lipina Stara 59, 22-420 Skierbieszów. Wartość umowy: 57 320,00 zł brutto.
- ✓ Projekt budowy drogi swoim zakresem obejmuje: budowę jezdni szerokości 5,00 m i długości ok. 210 m o nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnych poboczy gruntowych szerokości min. 0,5 m, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia powierzchniowego, budowę oświetlenia drogowego, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Płoskie

Budowa drogi wewn. w m. Płoskie nr ewid. 849/2, 859, 515/20, 515/26, 513/13, 513/10 wraz z oświetleniem ulicznym - opracowanie dokumentacji technicznej (I.W.)

budżet: 74 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 72 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 73 520,90 zł, zrealizowane: 2 303,90 zł

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. firmą KAWDROG inż. Kawalec Franciszek z terminem realizacji do 09 października 2025 r. Wartość umowy: 71 217,00 zł brutto
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Projekt budowy drogi swoim zakresem obejmował będzie budowę dwóch połączonych ze sobą dróg wewnętrznych: budowę jezdni o szerokości: 4,00 m i długości ok. 300,00 m oraz budowę jezdni o szerokości 5,00 m i długości ok. 270,00 m, oba odcinki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, włączenie do drogi krajowej nr 74, budowę oświetlenia ulicznego, odwodnienie drogi za pomocą studni chłonnych.

Pniówek

Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek (P.R.)

budżet: 65 123,00 zł w tym Fundusz Sołecki 65 122,67 zł, wydatki: zaangażowanie: 64 548,33 zł, zrealizowane: 3 500,00 zł

- ✓ Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana studnia głębinowa przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek. Wartość robót budowlanych: 59 018,83 zł.

Sitaniec

Budowa drogi wewn. w m. Sitaniec nr geod. 1490/2 (K.T.)

budżet: 65 600,00 zł w tym Fundusz Sołecki 65 600,00 zł, wydatki: zaangażowane: 61 500,00 zł, zrealizowane: 0,00 zł

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w postępowaniu przetargowym, tj. firmą MAKO CONSULTING Magda Kobojek - Łokaj, ul. Peowiaków 9/27, 22-400 Zamość z terminem realizacji do 7 listopada 2025 r. Wartość umowy: 61 500,00 zł brutto
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Projekt budowy drogi swoim zakresem obejmował będzie: budowę jezdni szerokości 4,00 m i długości ok. 188,80 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem, budowę obustronnych poboczy gruntowych szerokości min. 0,50 m z kruszywa łamanego, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie odwodnienia drogowego w postaci kanalizacji deszczowej.

Sitaniec Wolica - GZOK

Budowa drogi gminnej nr 110397Lw miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika (M.K.) - Zadanie przekazane do technicznej realizacji przez GZOK

Wólka Panieńska

Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr geod. 144/2 w m. Wólka Panieńska (P.R.)

budżet: 15 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 13 839,30 zł, zrealizowane: 1 539,30 zł

- ✓ Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, tj. firmą Proseco z siedzibą w Puławach, z terminem realizacji do 30 września 2025 r. Wartość umowy: 12 300,00 zł
- ✓ Obecnie trwają prace projektowe. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej swoim zakresem obejmował będzie budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 200 długości ok. 121,00 m oraz budowę sieci kanalizacji tłocznej z rur DN90 długości ok. 117,00 m wyposażonej w przepompownię ścieków.

Wysokie

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie (M.K.)

budżet: 84 624,25 zł w tym Fundusz Sołecki 56 124,25 zł, wydatki: zaangażowane: 84 546,78 zł, zrealizowane: 5 976,00 zł

- ✓ Zadanie zakończone technicznie. W ramach danego zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zamontowano urządzenia zabawowe: wielokąt wspinaczkowy, chwiejący most, kuchnię błotną wraz z mini stolikiem i mini taborecikiem, kładkę z sześciokątem sensorycznym, tablice manipulacyjne, huśtawkę typu bocianie gniazdo, żagiel przeciwsłoneczny. Wartość dostawy i montażu urządzeń: 78 570,78 zł.

Zarzeczce

Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzeczce (M.K.)

budżet: 90 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 21 602,22 zł, wydatki: zaangażowane: 51 650,76 zł, zrealizowane: 51 650,76 zł

- ✓ Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano przez firmą Fitness Bud Jacek Pupiec drewnianą altanę o pow. 35 m². Wartość robót w 2025 roku: 51 650,76 zł.

Zawada

Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 1267 w m. Zawada - wykonanie dokumentacji (M.K.)

budżet: 39 360,00 zł w tym Fundusz Sołecki 32 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 39 360,00 zł, zrealizowane: 39 360,00 zł

- ✓ Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przez firmę ROAD PROJECT Michał Jeleń, Lipina Stara 59, 22-420 Skierbieszów. Wartość umowy: 35 670,00 zł.
- ✓ Projekt budowy drogi swoim zakresem obejmuje: budowę jezdni szerokości 5,00 m i długości ok. 200 m o nawierzchni asfaltowej, budowę obustronnych poboczy gruntowych szerokości min. 0,5 m, budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi.

Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada (P.R.)

budżet: 30 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki 30 000,00 zł, wydatki: zaangażowane: 5 539,30 zł, zrealizowane: 5 539,30 zł

- ✓ W ramach danego zadania opracowano przez Pracownię Architektury Krajobrazu Joanna Kilian dokumentację projektowo-kosztorysową. Wartość dokumentacji: 5 500,00 zł.
- ✓ W sierpniu br. zadanie wprowadzono do WPF z terminem realizacji w latach 2025-2026.
- ✓ Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem otwarcia 17 września br.
- ✓ Szacunkowa wartość budowy altany zgodnie z kosztorysem wynosi 101 308,05 zł brutto.

Żdanów

Zagospodarowanie działki nr 905 w m. Żdanów na cele użyteczności publicznej (M.K.)

budżet: 24 500,00 zł w tym Fundusz Sołecki 24 500,00 zł, wydatki: zaangażowane: 12 539,30 zł, zrealizowane: 39,30 zł

- ✓ Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 15 września 2025 r. Wartość dokumentacji: 12 500,00 zł.
- ✓ Projekt ma obejmować m.in.: budowę altany, utwardzenie terenu i dojście do altany, wykonanie monitoringu i miejsca na grilla.

