

Informacja opisowa z realizacji Funduszu Sołeckiego

na dzień 31.08.2025 r.

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ

1. Sołectwo Białobrzegi

1.1. Nazwa realizowanego zadania: **„Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 12 156,20 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 2 013,40 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie 36 ton naturalnego kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm i 36 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykona profilowanie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia zostanie zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

1.2. Nazwa realizowanego zadania: **„Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Białobrzegi”**. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano klimatyzatory 3,5 kW – 1 szt., 5 kW – 1 szt. Środki wykorzystano w całości.

2. Sołectwo Białowola

2.1. Nazwa realizowanego zadania: **„Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 14 422,96. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 2 323,49 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie 43 ton kruszywa dolomitowego łamanego frakcji 31,5/63 mm i 42 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykona profilowanie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia zostanie zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

2.2. Nazwa realizowanego zadania: **„Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 980/1 w miejscowości Białowola”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 30 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 382,47 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono kruszywo wraz z wbudowaniem w ilości 185,56 ton do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Białowola.

3. Sołectwo Bortatycze

Nazwa realizowanego zadania: **„Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze (kontynuacja)”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 28 044,92 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 4 445,53 zł. W ramach tej kwoty wbudowano 83 ton naturalnego kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm i 82 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonaną nawierzchnię zagęszczono za pomocą walca wibracyjnego.

4. Sołectwo Bortatycze Kolonia

Nazwa realizowanego zadania: **„Remont dróg dojazdowych do posesji i pól”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 25 000,00 zł. Środki

te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 1 445,00 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie mieszanki kruszywa łamanego z cementem w ilości 43 m³ tj około 400m² na drodze gminnej wewnętrznej nr geod. 217. Firma zewnętrzna wykona profilowanie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków, ułożenie warstwy materiału i zagęszczenie walcem wibracyjnym. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

5. Sołectwo Chyża

5.1. Nazwa realizowanego zadania: **„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod. 219 w m. Chyża (opracowanie dokumentacji)”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1 069,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapę zasadniczą i mapę do celów projektowych do budowy powyższego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Został złożony wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

5.2. Nazwa realizowanego zadania: **„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240 143/1 w m. Chyża”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 21 802,67 zł. Środki wykorzystano w kwocie 3 591,60 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapę do celów projektowych do budowy powyższego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Został złożony wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

6. Sołectwo Kalinowice

Nazwa realizowanego zadania: **„Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od nr posesji 50a do nr posesji 50g”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 83 507,89 zł. Środki wykorzystano w kwocie 1 256,20 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapę zasadniczą i mapę do celów projektowych do budowy powyższego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Został złożony wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

7. Sołectwo Lipsko

7.1. Nazwa realizowanego zadania: **„Remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Lipsku”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 0,34 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do remontu ogrodzenia o długości 218,5 mb (panele ogrodzeniowe, furtka, brama wjazdowa, podmurówka betonowa).

7.2. Nazwa realizowanego zadania: **„Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Lipsko”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 30 000,00 zł. Środki te wykorzystano w kwocie **24 200,00 zł**. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano klimatyzatory COOPER HUNTER 5 kW w ilości 3 szt. oraz klimatyzator COOPER HUNTER 3,5 kW w ilości 1 szt.

8. Sołectwo Płoskie

8.1. Nazwa realizowanego zadania: **„Zakup i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Płoskiem”**. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości

18 000,00. Środki te wykorzystano w całości. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano klimatyzatory COOPER HUNTER 5 kW w ilości 3 szt.

8.2. Nazwa realizowanego zadania: „Zakup i montaż wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 3 686,20 zł. Środki zostaną wykorzystane w całości. W ramach tej kwoty GZOK zamówił wiatę śmietnikową. Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia prac 31.10.2025 r.

9. Sołectwo Siedliska

Nazwa realizowanego zadania: **„Remont drogi gminnej 110430L w miejscowości Siedliska”.** Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 38 582,53 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 3 268,22 zł. Remont drogi został wykonany w technologii powierzchniowego utrwalenia, na odcinku drogi **340,25 mb i szer. 4 m o pow. 1361 m²** i śr. **grubości około 1,5 cm** W ramach tych działań zostało wykonane powierzchniowe utrwalenie w postaci dwóch warstw emulsji asfaltowej i materiału kamiennego, a następnie całość została zagęszczona walcem wibracyjnym.

10. Sołectwo Sitaniec

Nazwa realizowanego zadania: **„Monitoring i oświetlenie strefy aktywnej i altanki w m. Sitaniec”.** Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 7 361,67 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 2 399,21 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kamerę wraz z osprzętem do wykonania monitoringu strefy aktywnej. Zadanie w trakcie realizacji planowany termin zakończenia prac 31.10.2025 r.

11. Sołectwo Sitaniec Kolonia

Nazwa realizowanego zadania: **„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia”.** Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 29 527,73. Środki te wykorzystano w kwocie **22 603,64 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe (7kpl słupów oświetleniowych, kabel zasilający) do budowy w/w oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania przełom XI/XII 2025 przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i wytyczeniu pasa drogowego przez uprawnionego geodetę.

12. Sołectwo Sitaniec Wolica

Nazwa realizowanego zadania: **„Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika”.** Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 50 796,92 zł. W ramach tej kwoty GZOK wykona chodnik z kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z odwodnieniem na długości około 380mb. Termin realizacji zadania październik – grudzień 2025r.

13. Sołectwo Szopinek

Nazwa realizowanego zadania: **„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100m. (Infułacka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp”.** Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 51 092,67 zł. Środki te wykorzystano w kwocie **2 706,00 zł.** W ramach tej kwoty zakupiono mapę do celów projektowych do budowy przedmiotowego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Został złożony wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

14. Sołectwo Skaraszów

Nazwa realizowanego zadania: „**Doprowadzenie zasilania elektrycznego i oświetlenia do altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 5 648,85 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 2 227,81 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały (kabel zasilający od świetlicy do altany, szafa do sterowania oświetleniem i gniazdami w altanie, oprawy i gniazda hermetyczne) do zasilania elektrycznego i oświetlenia altanki wiejskiej w m. Skaraszów.

15. Sołectwo Skokówka

14.1. Nazwa realizowanego zadania: „**Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej (do Drukarnii), dz. 41/8 w m. Skokówka**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 15 000,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się 18.08.2025 r. W ramach tej kwoty GZOK zamontował studnie chłonne i wykonał podbudowę z betonu. Prace budowlane trwają nadal. Środki zostaną wykorzystane w całości. Planowany termin zakończenia prac 10.10.2025r.

14.2. Nazwa realizowanego zadania: „**Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul. Rzemieślniczej, dz. 40/8 w m. Skokówka**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł w ramach Rozdziału 90015 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Środki wykorzystano w kwocie 989,40 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapę zasadniczą i mapę do celów projektowych do budowy powyższego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

14.3. Nazwa realizowanego zadania: „**Modernizacja świetlicy wewnątrz oraz jej doposażenie w m. Skokówka**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 9 000,00zł. Środki te wykorzystano w całości. Wkład własny 1 500,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano klimatyzatory COOPER HUNTER w ilości 2 szt.

16. Sołectwo Wieprzec

Nazwa realizowanego zadania: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3249L w m. Wieprzec**”). Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 18 887,01 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 13 894,03 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe do budowy w/w oświetlenia ulicznego w m. Wieprzec (4 kmp słupów oświetleniowych i kabel zasilający 200mb). Rozpoczęcie budowy w 2026r przez pracowników GZOK.

17. Sołectwo Wierzchowiny

Nazwa realizowanego zadania: „**Remont dróg gminnych, utwardzenie w m. Wierzchowiny**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 6 000,00 zł. Środki wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 1 084,80 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie 18 ton naturalnego kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm i 18 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykona profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia zostanie zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

18. Sołectwo Wólka Panieńska

18.1. Nazwa realizowanego zadania: „**Remont osiedlowych dróg wewnętrznych w m. Wólka Panieńska**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 27 357,13 zł. Środki wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 4 346,12 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie 81 ton naturalnego kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm i 80 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykona profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia zostanie zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

18.2. Nazwa realizowanego zadania: „**Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 10 000,00. Środki wykorzystano w kwocie 944,90 zł. W ramach tej kwoty zakupiono mapę zasadniczą oraz mapę do celów projektowych do budowy przedmiotowego oświetlenia ulicznego. Dokumentację opracowuje GZOK Gminy Zamość. Za pozostałą kwotę GZOK planuje zakupić materiały do budowy powyższego oświetlenia. Wydatek możliwy do wydatkowania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

18.3. Nazwa realizowanego zadania; „**Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 10 000,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 9 464,85 zł. W ramach tej kwoty wykonano przewiert sterowany na kwotę 7 004,85 oraz podpisano umowę na wykonanie geodezyjne wyznaczenie w terenie oraz na inwentaryzację powykonawczą na kwotę 2 460,00 zł.

19. Sołectwo Wólka Wieprzecka

Nazwa realizowanego zadania: „**Bieżące utrzymanie dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie Wólka Wieprzecka**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 000,00zł. W ramach tej kwoty GZOK zakupi i wbuduje około 40 t kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy równiarki drogowej. Planowany termin realizacji zadania 30.09.2025r.

20. Sołectwo Wychody

Nazwa realizowanego zadania: „**Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 23 994,20 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 19 564,29 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe do budowy w/w oświetlenia ulicznego w m. Wychody (7 kmp słupów oświetleniowych i kabel zasilający 300mb). Rozpoczęcie budowy w 2026r przez pracowników GZOK.

21. Sołectwo Zwódne

20.1. Nazwa realizowanego zadania: „**Zakup impregnatu do konserwacji budynku świetlicy**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 929,55 zł. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 78,56 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i wykonano konserwację budynku świetlicy w m. Zwódne. W ramach tej kwoty zakupiono impregnaty, lakierobejce i szpachlówki do wykonania konserwacji elewacji budynku. Prace wykonali pracownicy GZOK.

20.2. Nazwa realizowanego zadania: „**Budowa chodnika (od budynku ulicy do świetlicy) w m. Zwódne**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 19 999,80 zł. W ramach tej kwoty wykonano chodnik z kostki brukowej w ilości 70 m².

22. Sołectwo Zalesie

Nazwa realizowanego zadania: „**Utwardzenie drogi gruntowej nr geod. 1 w miejscowości Zalesie**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 13 197,98. Środki te wykorzystano w całości. Dodatkowo wkład własny 2 152,42 zł. W ramach tej kwoty podpisano umowę na wbudowanie 39 ton naturalnego kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm i 39 ton kruszywa granodiorytowego łamanego o frakcji 0/31,5 mm przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykona profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełni ubytki kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia zostanie zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego. Termin realizacji zadania upływa 15.10.2025 r.

23. Sołectwo Zawada

Nazwa realizowanego zadania: „**Wykonanie wiaty przystankowej za wiaduktem w m. Zawada**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 3 000,00 zł. Złożono do Starostwa Powiatowego wnioski o pozyskanie mapy ewidencyjnej niezbędnej do wskazania lokalizacji wiaty przystankowej, która zostanie złożona do GDDKiA o/Lublin. GZOK wykona wiatę przystankową o wymiarach 3,0x1,5m i ustawi po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń z GDDKiA. Środki zostaną wykorzystane w całości.

24. Sołectwo Żdanów

Nazwa realizowanego zadania: „**Remont oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Żdanów**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 18 000,00 zł. W ramach tej kwoty GZOK zakupi materiały do remontu oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849. Remont będzie polegał na wymianie istniejących słupów ŻN na słupy stalowe. Środki zostaną wykorzystane w całości. Termin realizacji po wykonaniu i uzgodnieniu organizacji ruchu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

25. Sołectwo Żdanówek

Nazwa realizowanego zadania: „**Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek**”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 26 687,31 zł. Środki wykorzystano w całości. W ramach tej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla powyższego zadania inwestycyjnego obejmującą 11 punktów świetlnych. Wartość kosztorysowa powyższego zadania to 231 625,43 zł brutto.

WÓT
Ryszard Gliwiński