

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych 2024 rok
według stanu na 30.09.2024 r.**

Zadania inwestycyjne realizowane przez GZOK

1. „Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka”

Nowe zadanie realizowane w roku 2024.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego – 28 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 28 000,00 zł.

Została zawarta umowa na kwotę 28 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zestawu podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w obrębie m. Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Kosobudy. W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja projektowa obejmująca swym zakresem mapę do celów projektowych, uzgodnienia, dokumentację projektową PZT, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

2. „Budowa zjazdu na drogę gminną dz. nr 1346 w m. Wysokie”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2023r** – 8 000,00 zł.

Została wykonana dokumentacja projektowa na budowę zjazdu z drogi wewnętrznej.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2024r.** – 70 110,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 0,00 zł.

Inwestycja nierozpoczęta. Trwają uzgodnienia formalno – prawne z PKP LHS Nieruchomości.

3. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny)”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2024.

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Białowola składającego się z 22 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w latach **2022 -2023r** – 104 004,44 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono dziennik budowy, opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego, zakupiono materiały elektryczne.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2024r** – 10 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 0,00 zł.

Prace realizowane są siłami GZOK.

Brak środków na zakup 5 kompletów oświetleniowych do zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego.

4. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - IV etap”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2024.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w latach **2020 -2023r** – 55 657,29 zł

W ramach tej kwoty została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zostały zakupione materiały elektryczne do budowy oświetlenia ulicznego.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2024r** w całości pochodzą **z Funduszu Sołeckiego** – 17 826,23 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 9 840,00 zł

W ramach tego zadania została podpisana umowa na kwotę 9 840,00 zł. Przedmiotem umowy jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - IV etap” realizowane z funduszu sołeckiego „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy – kontynuacja zadania”. Zadanie związane jest z przebudową sieci elektroenergetycznej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów elektrycznych.

5. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2024.

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Lipsko Polesie składającego się z 21 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2022 r** – 31 047,12 zł

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zostały zakupione materiały do budowy oświetlenia ulicznego (kabel energetyczny, szafa oświetlenia ulicznego, złącze słupowe)

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2023 r** – 44 438,75 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione materiały do budowy oświetlenia ulicznego tj. (oprawy drogowe, fundament, uziom, złącze, słupy, rury osłonowe, przewody instalacyjne, elementy montażowe, wysięgnik łukowy itp.)

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2024 r** – 17 300,00 zł

Środki **z Funduszu Sołeckiego** – 5 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 17 284,92 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione materiały do budowy oświetlenia ulicznego tj. (kabel energetyczny aluminiowy, oprawy drogowe LED, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, słupy oświetleniowe). Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz poniesione zostały koszty inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dniu 9 lipca 2024 roku dokonano odbioru zadania „Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 92 770,79 zł.

6. „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024.

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Łapiguz składającego się z 23 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2023r** – 17 220,00 zł

Została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2024 r** w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 47 867,54 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 31 704,48 zł

W ramach tej kwoty zostały zakupione materiały oświetleniowe na 10 kompletów oświetleniowych oraz przewodów zasilających do budowy oświetlenia drogowego. Pozostała kwota zostanie wykorzystana na zakup materiałów oświetleniowych oraz wykonanie usługi kierownika budowy.

Brak środków na zakup 13 kompletów oświetleniowych do zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego.

7. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2024.

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Mokre składającego się z 32 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w latach **2022-2023r** – 84 545,71 zł

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na 20 punktów świetlnych, zakupione zostały materiały oświetleniowe, wykonano przecisk hydrauliczny i wykonano wytyczenie geodezyjne powyższego oświetlenia w obrębie Mokre.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r** w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego**. - 43 301,36 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 40 978,59 zł

W ramach tego zadania zakupiono materiały do budowy oświetlenia ulicznego (przewód instalacyjny, oprawy drogowe LED, bednarka stalowa odgromowa ocynkowana, uziom pionowy, złącza krzyżowe, wysięgniki jednoramienne, złącza słupowe, słupy kompozytowe itp.)

Brak środków na zakup 12 kompletów oświetleniowych do zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego.

8. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. NR 110440L i 112238L w m. Mokre”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025 WPF

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Mokre składającego się z 20 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2020r.** – 14 760,00 zł.

Została wykonana dokumentacja projektowa.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r.** – 92 474,51 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 48 538,75 zł

W ramach powyższej kwoty została podpisana umowa na ułożenie kabla oświetleniowego.

Za pozostałą kwotę zakupione zostaną materiały oświetleniowe.

W planie na 2025 rok WPF budżetu Gminy Zamość została zaplanowana kwota 150 000,00 zł.

9. „Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr gm. nr 110424L”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2025 WPF

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r.** – 3 198,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 3 198,00 zł.

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania na kwotę 3 198,00 zł.

W planie na 2025 rok WPF budżetu Gminy Zamość została zaplanowana kwota 15 000,00 zł.

10. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025 WPF

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Siedliska składającego się z 118 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania w latach **2020-2023r.** – 457 702,77 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową, zakupiono dziennik budowy, zakupiono materiały oświetleniowe, wykonano usługę przebudowy linii napowietrznej, ułożenie kabla, rur osłonowych i wykonania przewiertów.

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2024r.- **200 000,00 zł.**

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 167 872,81 zł

W ramach tej kwoty zakupione zostały materiały oświetleniowe tj. końcówki kablowe miedziane, przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki lukowe, słupy oświetleniowe na kwotę – 129 622,81 zł

Wykonano usługę montażu 60 szt. fundamentów pod latarnie oświetleniowe zgodnie z projektem na kwotę – 22 140,00 zł

Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym na kwotę – 7 500,00 zł oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej – 8 610,00 zł.

W planie na 2025 rok WPF budżetu Gminy Zamość została zaplanowana kwota 350 000,00 zł.

11. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Sitaniec Kolonia składającego się z 21 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r.** – 14 145,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024** r w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego**.- 24 884,24 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 16 034,28 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe do ustawienia 5 punktów oświetleniowych.

W planie na 2025 w ramach Funduszu Sołeckiego ujęta została kwota 29 527,73 zł.

Brak środków na zakup 16 kompletów oświetleniowych do zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego.

12. „Oświetlenie uliczne ul. Targowej w Skokówce - II etap”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego Wykonano linię oświetlenia drogowego o długości ok 1000 mb, składającą się z 26 punktów świetlnych.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r.** – 115 051,29 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r.** – 20 002,26 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą w całości z **Funduszu Sołeckiego** – 20 002,26 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny aluminiowy, przewód instalacyjny, oprawy drogowe LED, bednarkę stalową, uziom pionowy , złącze krzyżowe, wysięgnik jednoramienny, złącze słupowe, słup kompozytowy

Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dniu 4 kwietnia 2024 roku dokonano odbioru zadania „Oświetlenie uliczne ul. Targowej w Skokówce”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 135 053,55 zł.

13. „Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2025 WPF

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r.** – 3 075,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 3 075,00 zł

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania na kwotę 3 075,00 zł.

W planie na 2025 rok WPF budżetu Gminy Zamość została zaplanowana kwota 15 000,00 zł.

14. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Szopinek o długości około 550m składającego się z 14 punktów świetlnych

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r.** – 53 808,78 zł.

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztowa, zakupiony został dziennik budowy oraz zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego tj. (oprawy drogowe LED, przewód instalacyjny, bednarka stalowa, fundament, uziom, złącze

krzyżowe, słupy oświetleniowe, rury osłonowe, przewody instalacyjne, elementy montażowe, wysięgnik łukowy itp.)

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024 r** - 10 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 9 811,50 zł

Pozostała kwota wkład własny – 188,50 zł.

W ramach tej kwoty wykonano przecisk hydrauliczny, opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz została wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dniu 11 lipca 2024 roku dokonano odbioru zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinku”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 63 620,28 zł.

15. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod. 128 (obręb Wieprzec Wychody) i 493 (obręb Zarzecze)”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Wieprzec składającego się z 22 punktów świetlnych

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r.** – 13 653,00 zł.

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 19 245,01 zł + **wkład własny** - 2 000,00 zł. Łącznie **21 245,01 zł.**

W ramach tego zadania zakupione zostały materiały oświetleniowe do budowy oświetlenia drogowego na 5 punktów świetlnych.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 21 176,66 zł

Brak środków na zakup 17 kompletów oświetleniowych do zrealizowania powyższego zadania inwestycyjnego.

16. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Wychody składającego się z 7 punktów świetlnych

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r.** – 4 998,22 zł.

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 24 303,31 zł + **wkład własny** - 4 800,00 zł. Łącznie- **29 103,31 zł**.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 24 086,47 zł

W ramach tego zadania zakupione zostały materiały oświetleniowe do budowy oświetlenia drogowego.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane i zostanie przekazane w październiku 2024r.

17. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 442/25/1285 w m. Zawada”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Zawada o długości około 300m składającego się z 7 punktów świetlnych

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r**. – 15 000,00 zł.

W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zakupiony został dziennik budowy oraz zakupione zostały materiały do budowy oświetlenia ulicznego tj. (kabel elektryczny, przewód instalacyjny, bednarka stalowa, uziom pionowy, złącze krzyżowe, złącze słupowe, rury osłonowe itp.)

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 15 000,00 zł + **wkład własny** - 15 800,00 zł. Łącznie - **30 800,00 zł**.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 23 325,49 zł

W ramach tego zadania zakupione zostały materiały oświetleniowe tj. oprawy drogowe LED, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki kątowe, słupy oświetleniowe.

Opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz koszty inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

W dniu 07 czerwca 2024 roku dokonano odbioru zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 442/25/1285 w m. Zawada”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 38 325,49 zł.

18. „Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2025 WPF

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2023r**. – 7 995,00 zł.

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowa odcinek od rzeki do DW 849.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2024r** – 27 060,00 zł

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 27 060,00 zł

W ramach powyższej kwoty została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinek od DW 849 do granicy miejscowości Zwódne.

W planie na 2025 rok WPF budżetu Gminy Zamość została zaplanowana kwota 200 000,00 zł.

19. „Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego”

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2024r - 157 440,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 157 440,00 zł

Przekazanie dokumentacji technicznej obejmującą wymianę 1 521 szt. źródeł oświetlenia ulicznego rtęciowego, sodowego na oświetlenie typu LED spełniające normy danej klasy drogi na terenie Gminy Zamość.

W dniu 06 września 2024 przekazano dokumentację techniczną do realizacji Gminie Zamość.

20. „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2024r - 10 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 0,00 zł

21. Zakup samochodów dla GZOK Gminy Zamość

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2024r na zakup samochodu ciężarowego specjalnego do zimowego utrzymania dróg - 210 330,00 zł oraz zakup wywrotki do 3,5 t – 36 468,00 zł.

Na realizację zadania przeznaczono w 2024r – 245 459,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. 245 459,00 zł

Zakupiono samochód specjalny RENAULT KERAX 370.26 przystosowany do zimowego utrzymania dróg oraz piaskarko – posypywarę.

Opłacono koszty rejestracji samochodu.

Zakupiono samochód ciężarowy RENAULT MASCOTT 110.

22. Kosiarka dla GZOK

Środki przeznaczone na realizację zadania – 70 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 69 999,00 zł

Zakupiono kosiarkę Zero-Skręt Husqvarna Z560X.

23. „Budowa oświetlenia na placu wiejskim przy świetlicy w m. Żdanówek”

Środki przeznaczone na realizację zadania pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 15 767,37 zł

+ wkład własny - 1 100,00 zł. Łącznie - **15 767,37 zł**.

Realizacja zadania na dzień 30.09.2024 r. – 14 820,27 zł

W ramach tego zadania zostały zakupione materiały oświetleniowe.

Zamość dnia 17.10.2024

Sporządziła: Ewelina Dąbrowska