

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych 2025 rok
(Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość)
według stanu na 31.08.2025 r.

1. „Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka”

Zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2024 – **28 000,00 zł**

- W ramach tej kwoty została wykonana dokumentacja projektowa zestawu podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej w obrębie m. Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Kosobudy.
- Dokumentacja projektowa obejmowała swym zakresem mapę do celów projektowych, uzgodnienia, dokumentację projektową PZT, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025r – 40 000,00 zł.**

- Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane do końca roku 2025.

2. „Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodowa (do Drukarni) dz. 41/8 w m. Skokówka”

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2025r - 35 000,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego – **15 000,00 zł**

Realizacja zadania rozpocznie się przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ok 18.08.2025r.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł.

3. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2025r – 514 500,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono równiarkę drogową dla GZOK na kwotę 492 000,00 zł oraz zakupiono nową przyczepkę – model MK350TH na kwotę 22 300,00 zł i dokonano opłaty za rejestrację na kwotę 120,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 514 420,000 zł.

Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości.

4. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny)”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2022 – 2024.

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Białowola.

Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego w latach **2022 -2024r** – 124 001,84 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono dziennik budowy, opracowano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego, zakupiono materiały elektryczne, zawarto umowę zlecenie z Kierownikiem budowy, wykonano przewierty sterowane, opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025r** – 35 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 12 443,85 zł.

W ramach tego zadania poniesiono opłatę w wysokości 142,00 zł z tytułu prowadzonych czynności związanych z analizą dokumentów o uzgodnienie projektu decyzji inwestycji przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu oraz zakupiono materiały oświetleniowe na kwotę 12 301,85 zł.

Pozostała kwota 22 556,15 zostanie wydatkowana w br. na zakup materiałów oświetleniowych.

5. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025.

Środki wydatkowane na realizację zadania inwestycyjnego w latach **2020 -2024r** – 73 447,03 zł

W ramach tej kwoty została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa, zostały zakupione materiały elektryczne do budowy oświetlenia ulicznego, przeprowadzono aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonano geodezyjne wytyczenie w terenie.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025r** – 50 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 39 665,16 zł.

W ramach tego zadania zakupiono materiały oświetleniowe na kwotę 32 248,26 zł oraz wykonano przewiert sterowany fi 75 mmm wraz z umieszczeniem rury na kwotę 7 416,90 zł
Pozostała kwota 10 334,84 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

6. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. W m. Chyża (nr. Geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a,55b,55c (od świetlicy wiejskiej)

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025r** – 60 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 32 233,38 zł.

W ramach tego zadania zakupiono materiały oświetleniowe na kwotę 32 233,38 zł.

Pozostała kwota 27 766,62 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

7. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3250L w miejsc. Wólka Wieprzecka - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”

Zmiana przeznaczenia inwestycji na nowe zadanie.

8. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. W m. Wólka Panieńska nr geod. 226”

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025 r** w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 10 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 944,90 zł

W ramach tego zadania poniesiono opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej – 56,90 zł, zakupiono mapę do cew projektowych - 738,00 zł, poniesiono opłatę w postaci wektorowej do projektu oświetlenia – 150,00 zł.

Pozostała kwota 9 055,10 zł zostanie wykorzystana w br. w całości.

9. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr. Geod. 240, 143/1 w m. Chyża”

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w 2025 r. pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 21 802,67 zł + **wkład własny** – 28 197,33 zł. Łącznie – **50 000,00 zł**.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 3 591,60 zł - FS

W ramach tego zadania poniesiono opłatę za mapę do celów projektowych wydatkowanych z FS – 3 591,60 zł.

Pozostała kwota do wykorzystania FS – 18 211,07 zł oraz kwota z wkładu własnego 28 197,33 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

10. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod. 219 w m. Chyża (opracowanie dokumentacji)”

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025 r** pochodzą z w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 10 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 1 069,00 zł.

W ramach tego zadania poniesiono opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej – 182,00 zł, zakupiono mapę do celów projektowych – 738,00 zł, poniesiono opłatę w wysokości 149,00 zł z tytułu prowadzonych czynności związanych z analizą dokumentów o uzgodnienie projektu decyzji inwestycji przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu. Pozostała kwota 8 931,00 zł zostanie wykorzystana w br. w całości.

11. „Budowa oświetlenia w m. Mokre droga gminna nr 110441L i droga wewnętrzna nr geod. 1142, 1139 – dokumentacja”

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 roku.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego w **2025r** – 10 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł.

W ramach tego zadania została podpisana umowa na wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia na kwotę 3 763,80 zł z realizacją na 28.11.2025r.

Planowana kwota do wydatkowania w br. ok 500,00 zł.

12. „Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr gm. nr 110424L”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2025 **WPF**

Środki wykorzystane na realizację zadania w **2024r.** – 3 198,00 zł.

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** – 15 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 11 944,22 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe -11 944,22 zł.

Pozostała kwota 3 055,78 zł zostanie wykorzystana w br. w całości.

13. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025 **WPF**

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Siedliska składającego się z 118 punktów świetlnych.

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2020-2024r.** – 657 702,73 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektową, zakupiono dziennik budowy, zakupiono materiały oświetleniowe tj. końcówki kablowe miedziane, przewód instalacyjny, oprawy drogowe LED, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, słupy oświetleniowe, wykonano usługę przebudowy linii napowietrznej, ułożono kabel i rury osłonowe oraz wykonano przewierty, wykonano usługę montażu 60 szt fundamentów pod latarnie oświetleniowe zgodnie z projektem, opłacono koszty wykonywania obowiązków kierownika budowy obejmujące swym zakresem budowę linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym oraz poniesiono koszty inwentaryzacji powykonawczej .

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r.- 200 000,00 zł.**

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 99 078,59 zł

W ramach tego zadania zakupiono materiały oświetleniowe na kwotę – 99 078,59 zł.

Pozostała kwota 100 921,41 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

14. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2023 – 2025**

Środki wykorzystane na realizację zadania w **2023 - 2024r.** – 39 029,06 zł

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Sitaniec Kolonia składającego się z 26 punktów świetlnych, wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, zakupiono materiały oświetleniowe tj. (kabel energetyczny aluminiowy, kształtkę uszczelniającą, przewód instalacyjny, taśmę ostrzegawczą, oprawę drogową LED, barierkę stalową odgromową ocynkowaną, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundament, element montażowy, wysięgnik łukowy stalowy, złącze słupowe, słup oświetleniowy stożkowy, rurę osłonową gładkościenną, rurę osłonową karbowaną dwuścienną).

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego**.- 29 527,73 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2024 r. – 22 603,64 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe na kwotę 22 603,64 zł

Pozostała kwota 6 924,09 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

15. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica”

Zadanie inwestycyjne realizowane w 2025 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** – 60 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 8 780,40 zł.

W ramach powyższej kwoty została zakupiona mapa zasadnicza w postaci wektorowej – 1 228,20 zł oraz mapa do celów projektowych – 7 552,20 zł.

Pozostała kwota 51 219,60 zł zostanie wykorzystana w br. w całości.

16. „Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2024 – 2025 **WPF**

Środki wykorzystane na realizację zadania w **2024r.** – 3 075,00 zł.

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową - 3 075,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** – 15 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 5 109,91 zł

W ramach powyższej kwoty zostały zakupione materiały oświetleniowe – 5 109,91 zł.

Pozostała kwota 9 890,09 zł zostanie wykorzystana w br. w całości.

17. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m. (Infalucka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** - 51 092,67 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 2 706,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono mapę do celów projektowych – 2 706,00 zł

Pozostała kwota 48 386,67 zł zostanie wydatkowana w br. na zakup materiałów oświetleniowych.

18. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 1110400L, 110399L i ul. Północna w m. Sitaniec”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r – 20 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł

W ramach powyższej kwoty została podpisana umowa na wykonanie mapy do celów projektowych – 8 966,70 zł

Planowana kwota do wydatkowania w br. około 10 000,00 zł.

19. „Budowa oświetlenia w m. Płoskie DK 74 od drogi gminnej 110393L do działki nr 657/7 - dokumentacja”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r – 25 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł

W ramach powyższej kwoty podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę – 25 000,00 zł

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

20. „Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 wm. Jatutów - dokumentacja”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 25 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł

W ramach powyższej kwoty podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę – 25 000,00 zł

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

21. „Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul. Rzemieślniczej dz. Nr 40/8 w m. Skokówka”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** - 20 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 989,40 zł

W ramach powyższej kwoty opłacono mapę zasadniczą w postaci elektronicznej – 102,40 zł, zakupiono mapę do celów projektowych – 738,00 zł, poniesiono opłatę w wysokości 149,00 zł z tytułu prowadzonych czynności związanych z analizą dokumentów o uzgodnienie projektu decyzji inwestycji przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu.

Pozostała kwota 19 010,60 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

22. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego**- 10 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 9 464,85 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano przewiert sterowany fi 75 mm wraz z umieszczeniem rury na kwotę 7 004,85 zł oraz została podpisana umowa obejmująca wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na kwotę 2 460,00 zł.

Pozostała kwota 535,15 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

23. „Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2022 – 2024 WPF**

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2022 - 2024 r** – 35 055,00 zł

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową odcinek od rzeki do DW 849 oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na odcinek od DW 849 do granicy miejscowości Zwódne.

24. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. NR 110440L i 112238L w m. Mokre”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2020 – 2025 WPF**

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2022 - 2024 r** - 177 929,69 zł

Zadanie polegające na wykonaniu linii oświetlenia drogowego w m. Mokre składającego się z 20 punktów świetlnych, została wykonana dokumentacja projektowa oraz ułożony został kabel oświetleniowy zakupiono materiały oświetleniowe.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 10 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 4 920,00 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano inwentaryzację powykonawczą – 4 920,00 zł.

Zadanie zostało wykonane w całości na kwotę 182 849,69 zł i przekazane do UG.

25. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2023 – 2025**

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2023 - 2024 r** – 17 835,00 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2025 r

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** - 23 994,20 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 19 564,29 zł

W ramach powyższej kwoty zostały zakupione materiały oświetleniowe- 19 564,29 zł

Pozostała kwota 4 429,91 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

26. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2025

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2023 - 2024** r – 6 150,00 zł

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r w całości pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 18 887,01 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 13 894,03 zł

W ramach powyższej kwoty zostały zakupione materiały oświetleniowe- 13 894,03 zł

Pozostała kwota 4 992,98 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

27. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanów”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2025 r

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025** r – 50 000,00

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. 0,00 zł

Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę – 50 000,00 zł.

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

28. „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr. 849 w m. Żdanówek”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2025 r

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 26 687,31 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 26 687,31zł.

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

29. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od posesji 50a do nr posesji 50g w m. Kalinowice”

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 83 507,89 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 1 256,20 zł

W ramach tego zadania poniesiono opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej – 85,30 zł, zakupiono mapę do celów projektowych – 1 020,90 zł, poniesiono opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej do projektowania oświetlenia w wysokości 150,00 zł

Pozostała kwota 82 251,69 zł zostanie wydatkowana na zakup materiałów do budowy powyższego oświetlenia ulicznego.

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

30. „Budowa chodnika od ulicy do budynku świetlicy w m. Zwódne”

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025r** pochodzą z **Funduszu Sołeckiego** – 20 000,00 zł.

Realizacja zadania na dzień 31.08.2054 r. – 19 999,80 zł

W ramach tego zadania ułożono chodnik przy świetlicy na kwotę 19 999,80 zł

Zadanie zostało wykonane w całości na kwotę 19 999,80 zł i przekazane do UG.

31. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieprzec przy drodze gminnej nr 112233L i drodze wew. 127/1”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach **2025 r**

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 110 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 0,00 zł

Została podpisana umowa na wykonanie mapy do celów projektowych na kwotę 2 460,00 zł, oraz planowana jest umowa na przewierty oraz zakup materiałów oświetleniowych do budowy oświetlenia.

Środki na zadanie inwestycyjne zostaną wydatkowane w całości.

32. „Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023 – 2024

Środki wykorzystane na realizację zadania w latach **2023 - 2024 r** - 65 082,17 zł

W ramach powyższej kwoty została opracowana dokumentacja projektowo -kosztorysowa, zostały zakupione materiały oświetleniowe tj (kabel energetyczny aluminiowy, palczatka termokurczliwa, kształtka uszczelniająca, przewód instalacyjny, taśma ostrzegawcza, oprawa drogowa LED, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundament, elementy montażowe, wysięgnik łukowy, złącze słupowe, słup oświetleniowy, rura osłonowa gładkościenna i karbowana, oraz wytyczono przeprowadzono wytyczenie geodezyjne oświetlenia ulicznego).

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 20 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 11 537,40 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano przewiert sterowany fi 75 wraz z umieszczeniem rury – 11 537,40 zł, oraz zostały podpisane umowy na wykonanie geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej – 984,00 zł, podpisano umowę zlecenie na usługi kierownika budowy – 4 300,00 zł.

Pozostała kwota 3 178,60 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

33. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110411L, 110384L, 112230L i drodze krajowej nr 17 w m. Wólka Panieńska”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025.

Środki wykorzystane na realizację zadania w **2020 - 2024 r** – 26 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 140 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. – 99 185,72 zł

W ramach powyższego zadania zakupione zostały materiały oświetleniowe – 51 567,75 zł, zakupiono oprawy kablowe – 10 945,52 zł, wykonano przewierty sterowane – 36 672,45 zł.

Pozostała kwota 40 814,28 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

34. „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3250L, i drodze gminnej 110414L w m. Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka”

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2025.

Środki wykorzystane na realizację zadania w **2020- 2024 r** – 29 224,80 zł

W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową.

Środki przeznaczone na realizację zadania w **2025 r** – 200 000,00 zł

Realizacja zadania na dzień 31.08.2025 r. - 178 607,07 zł

W ramach powyższego zadania wykonano przewiert sterowany fi 75 mm wraz z umieszczeniem rury – 44 144,70 zł, zostały zakupione materiały oświetleniowe – 93 921,20 zł, zostały zakupione opaski kablowe i oprawy drogowe – 22 247,75 zł, zakupiono kabel światłowodowy – 1 399,37 zł, wykonano przewiert sterowany – 16 894,05 zł.

Pozostała kwota 21 392,93 zł zostanie wydatkowana w br. w całości.

WÓŁKA
Ryszard Gliwiński

Sporządziła: Ewelina Dąbrowska 12.09.2025

